

## Prueba Diaria Para el Final del Día Para Personal de Agencia/Subcontratistas

Agencia			Número de Proyecto		
<b>Información del Cliente</b>			<b>Información de contacto del auditor</b>		
Nombre			Nombre		
Domicilio			Correo Electrónico		
<b>Instrucciones del auditor al contratista para establecer la casa en el peor de los casos:</b>					
Auditor	<b>¿Enumere a continuación qué aparatos de gas necesitan ser probados? en</b>				
<b>¿Qué Trabajo se Está Completando que Afectaría a ZAC? (Zona de Aparatos de Combustión)</b>					
Sello de Aire		Sello de Ductos		Insolación de parades	
Instalación de Calefacción		Ventilación ASHRAE		Ventilación de Baño	
Campana de Cocina					
Otro: _____					

<b>Información de Contratista</b>								
Nombre de Compañía				Teléfono				
Nombre completo de la Persona que Llevara a Cabo la Prueba	Primer Dia		Segundo Dia		Tercer Dia		Cuarto Dia	
	Fecha	Prueba de Derrame (spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla
	P F		P F		P F		P F	
	P F		P F		P F		P F	
	P F		P F		P F		P F	
Nombre completo de la Persona que Llevara a Cabo la Prueba	Quinto Dia		Sexto Dia		Séptimo Dia		Octavo Dia	
	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla	Fecha	Prueba de Derrame (Spillage) Pasa/falla
	P F		P F		P F		P F	
	P F		P F		P F		P F	
	P F		P F		P F		P F	

### **Instrucciones para conducir la prueba:**

1. Después de que el aparato haya estado en funcionamiento durante el tiempo requerido, tome algo reflectante, como un espejo, anteojos o la pantalla de un teléfono.
  - 5 minutos para aparatos de ventilación fría (sin piloto)
  - 2 minutos para aparatos de ventilación caliente (con piloto encendido)
2. Para un boiler (calentador de agua) Pruebe alrededor de la base del tubo de escape en la apertura hacia el aparato.
3. Para el calentón: Pruebe todas las conexiones del escape de combustión.
4. Si la superficie reflectante permanece clara en el tiempo indicado, la prueba pasa.
5. Si la superficie reflectante se empaña en el tiempo indicado, la prueba falla.
6. Anote los resultados en la sección de pasa o falla.

**\*\*\* Si la prueba de derrame (Spillage) falla, comuníquese con la agencia. \*\*\***